

拾柒、實施進度概估

(原核定無此頁，新增章節標題頁，以利對照)

拾柒、實施進度概估

於 99 年 02 月申請事業計畫，預估於 105 年 08 月核准公告都市更新事業計畫，並於 108 年 10 月興建完成，於 108 年 12 月前完成使用執照申請，並開始進行產權登記等相關事宜，並於民國 109 年 03 月完成更新成果報核備查(詳表 17-1)。

表 17-1 更新事業計畫實施進度

	99 年	105 年												106 年												107 年												108 年												109 年		
	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
事業計畫申請																																																				
事業計畫審查、核定公告																																																				
申請拆除及建造執照																																																				
工程施工																																																				
申請使用執照																																																				
送水送電																																																				
申請測量																																																				
產權登記																																																				
申請更新後稅捐減免																																																				
更新成果備查																																																				



拾柒、實施進度概估

於 112 年 5 月申請變更事業計畫，預估於 114 年 12 月核准公告變更都市更新事業計畫，並於 118 年 12 月興建完成，於 119 年 7 月前完成使用執照申請，並開始進行產權登記等相關事宜，並於民國 119 年 11 月完成更新成果報核備查(詳表 17-1)。

表 17-1 更新事業計畫實施進度(變更後)

	112 年		114 年		115 年				116 年				117 年				118 年				119 年								
	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	
變更事業計畫申請	5/31																												
變更事業計畫審查、核定公告				◎																									
申請建造執照				◎																									
申請更新期間稅捐減免					◎																								
工程施工																													
申請使用執照																													◎
送水送電																													
申請測量																													
產權登記																													
申請更新後稅捐減免																													
更新成果備查																													

註：未來仍以實際進度為準。